



गोसाईकुण्डगाउँपालिका, रसुवाजिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीयपुनर्निर्माणयोजना
राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

१. शनिजी आवासपुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्थारलक्ष्य

विवरण	कुलसंख्या	हालसम्मको प्रगति	बाँकीसंख्या	लक्ष्य			जिम्मेवारनिकाय	बाँकीहुनसक्नेसंख्या	समयसिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७५				
जम्मालाभग्राही	१,९७९									
अनुदानसम्झौतासम्पन्न	१,९७९	१८४१	१३८	१३८			लाभग्राही, गोसाईकुण्डगाउँपालिका, GMALI			
पहिलोकिस्ता	१८४१	१८४१	०	१३८			GMALI			
दोश्रोकिस्ता	मागसंख्या	१८४१	१६७०	१७१		३०९	लाभग्राहीर गोसाईकुण्डगाउँपालिका			
	प्रमाणीकरणसंख्या	१८४१	१६७०	१७१		३०९	लाभग्राही, गोसाईकुण्डगाउँपालिका, पुनर्निर्माणप्राबिधिक, Building -DLPIU			
	भुक्तानीसंख्या	१८४१	१६७०	१७१		३०९	GMALI, Building -DLPIU			
तेश्रोकिस्ता	मागसंख्या	१६७०	१२५९	४११		७२०	लाभग्राहीर गोसाईकुण्डगाउँपालिका			
	प्रमाणीकरणसंख्या	१६७०	१२५८	४१२		७२०	लाभग्राही, गोसाईकुण्डगाउँपालिका, पुनर्निर्माणप्राबिधिक, Building -DLPIU			

गोसाईकुण्डगाउँपालिकाकोपुनर्निर्माणयोजना, राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

	भुक्तानीसंख्या	१६७०	१२५९	४११			७२०	GMALI, Building -DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राहीसंख्या	८४									
	पहिलोकिस्ता	८४	६२	२२							
	दोश्रोकिस्ता	६२	०	६२							
सम्झौतागररपनिघर निर्माणशुरुनगर्नुका कारणहरु											
पहिलोकिस्तालिएरपनिदोश्रोकिस्तानलिनुकाकारणहरु											
दोश्रोकिस्तालिएरपनि तेश्रोकिस्तानलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासोव्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमानअवस्था	फर्छ्यो	बाँकी	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
गुनासोदत्तसंख्या	२७८	९७	१८१			
गुनासोबाटआएकोजम्मालाभग्राहीसंख्या	५१					
प्रबलीकरणसंख्या	४६					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिमबस्तीस्थानान्तरण

प्रकार	वस्तीसंख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
अध्ययनभएकाबस्ति	१५	GUMCHET, Bhimali, Besi dhigar, Dahalphedi, Tarsa, Desyagaun, Mendo, Syapurubesi, Bridhim, Wangal, Purano Syapurubesi, Langtang Village, Langtan Trekking Route - Ghodatabela, Thangsep, Lamahotel, Ghattekhola, Rasuwagadhi, Ghumti tole, Rutra ganga घरधुरीसंख्यासोहिक्रममा १६, -५, -५, -६०, -११६, -२६, -४			ALL 5 HOUSEHOLDS TO BE RELOCATED, Problems likely to be the result of poor drainage and road construction. Bioengineering recommended., DOES NOT EXIST, Monitor cracks and manage drainage by the community, 5 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, monitoring, drainage,
संरक्षणगर्नुपर्नेबस्ति	८				bioengineering and slope trimming recommended for remaining settlement.,
सानुपर्नेबस्ति	६				5 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, monitoring, drainage, detailed
बस्तिस्थानान्तरणकाला गिजम्मालाभग्राही (घरधुरी)					

गोसाईकुण्डगाउँपालिकाकोपुनर्निर्माणयोजना, राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

घडेरीखरिदअनुदानलि एकालाभग्राही					investigation recommended.,Monitoring, drainage, bioengineering and crop management
घडेरीखरिदकोलागीर लाखअनुदानलिनचाहने लाभग्राही					recommended. Detailed investigation
२लाखनलिपरैस्थानान्तर णहुनचाहनेलाभग्राहीसं ख्या					recommended.,Drone survey, bioengineering, slope trimming and removal of rock blocks recommended.,Catch wall and planting of trees recommended.,Monitoring, drainage, bioengineering, river training and erosion protection recommended.,Monitoring, drone survey, removal of rock blocks and bolting is recommended.,THE AREA IS NOT GEOLOGICALLY SAFE FOR RESETTLEMENT. WHOLE VILLAGE SHOULD BE RELOCATED.,EXISTING HOUSES UNDER RISK OF LANDSLIDE SHOULD BE RELOCATED.,Monitoring, drone survey, rock trimming and catch wall construction recommended.,Monitoring, drone survey, catch wall, rock slope trimming and rock bolts recommended.,4 Houses need to be relocated.

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृतवस्ती

मागभएकोसं ख्या	स्थान – वडा\टोल	घरधुरीसं ख्या	प्रारम्भिकयोजना		DPR		निर्माणस म्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिकसमितिगठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरीसं ख्या	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
कुलपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिगठन हुनसक्नेटोल\वस्ती\गाउँ						
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमिति गठनभएकाटोल\ वस्ती\ गाउँ	५२					

गोसाईकुण्डगाउँपालिकाकोपुनर्निर्माणयोजना, राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमिति गठनहुनबाँकीटोल/ वस्ती/ गाउँ						
--	--	--	--	--	--	--

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारकोआपूर्ति, निर्माणसामग्रीकोआवश्यकता, आपूर्तिथाबजारकोअवस्था

कामदारकोआपूर्तिसम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - Lack of training - maximum numbers of masons after training has gone abroad or is engaged in some other profession.
उपलब्धसामग्रीकोगुणस्तरसम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - Lack of storage - Road accessibility
सामग्रीकोआपूर्ति, आवश्यकतारआपूर्तिकोअन्तरसम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - Geographical difficulty - Lack of transportation facility

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

स्थानियनिर्माणसामा ग्रीहरुकोपर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यकपरिमा ण	पर्याप्तउपलब्ध छ/छैन	हालकोदर	बढेको/घटेकोमु ल्य	सबैभन्दानजिकै कोबजार - Nuwakot and Dhunche(local), बाटयातायातको प्रतिईकाईखर्च	कैफियत
• ढुंगा	घनमि.	३९,६१६	yes	3500	100	100	
• गिट्टी	घनमि.	५,५९९	no	10000	100	100	
• बालुवा	घनमि.	५,९३६	no	11250	100	100	
• काठ	क्युफिट	१३५,१७५					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	1100	100	1000	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	५३,७७८	no	1300	100	1000	
• रड	किलोग्राम	६०८,२०७	no	96	3	100	
• जस्तापाता	बन्डल	५,५०९					
• इट्टा	गोटा	१,८८२,७५२					

(सिबिएसकोक्षतिकोलेखाजोखासम्बन्धिसर्वेक्षणअनुसार,

क्षतिग्रस्तघरहरूकोटाईपोलोजीकोआधारमाआवश्यकनिर्माणसामग्रीकोलेखाजोखायहाँप्रस्तुतगरिएकोछ।यसलाईसोक्षेत्रहरूमाहालबन्दैगरेकाघरहरूको
ईन्पेक्सनडाटामार्फतसुधारगर्नसकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिकजनशक्तिकोउपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यकसं ख्या	उपलब्धसं ख्या	आपूर्तिगर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समयसिमा	आवश्यकश्रो त	कैफियत
इन्जिनियर		6	3	3				
सव-इन्जिनियर		6	3	3				

गोसाईकुण्डगाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

अ.सव-इन्जिनियर		6	5	1				
उकर्मि	समग्रमा							
	७-दिनेतालिम							
	५०-दिनेतालिम							
सिकर्मि								
ज्यामी								

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौतिर समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- Geographical difficulty to transport construction materials and scarcity of materials
- No proper guideline on Retrofitting

यसपालिकामारहेकालाभग्राहिमध्यपुनर्निर्माणगर्नइच्छुकरहेका<10%%
 लेयहाँउल्लेखितकारणहरूले२०७६आसरमसान्तसम्ममापुनर्निर्माणकार्यपुरागर्ननसकिनेदेखिन्छ।

- Lack of infrastructure such as transportation for reconstruction materials.

यसकासाथैपुनर्निर्माणगर्नइच्छुकनदेखिएकाNone_of_them %
 लाभग्राहीलेपनिपुनर्निर्माणकोप्रगतिलाईसुस्ततुल्याउनेदेखिन्छ।पुनर्निर्माणगर्नढिलाईगर्नुवागर्ननचाहनुकाकारणहरूयस्तारहेकाछन्।

-

बैंकिंगप्रणालीसम्बन्धमा

- Banks are far from many households

समाधानका उपायहरू

- Coordination and facilitation with stakeholders along with the technical persons and beneficiary
- Timely information to the beneficiaries
- Quick response to the retrofitting beneficiary

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

तयारपार्ने

नाम: ;hg l3ld/]

पद: ईन्जिनियर

पेशगर्ने

नाम: s[iOf axfb'/ la=s=

पद: lg=प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृतगर्ने:

नाम: कैसाङ-नुर्पुतामाङ

पद: अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१११८२९